



## Sjekkliste – rømming fra settefiskanlegg

Generelle sjekkpunkt	Krever handling	OK	Kommentar
Foreligger det skisser/tegninger etc. av anlegget hvor kritiske punkt for rømming er markert?			
Foreligger det oppdaterte oversikter over avløpssystemet med tilhørende primær og sekundærsikringer?			
Er det utført risikokartlegging/vurdering og innført systematiske tiltak?			
Er det samsvar mellom risikokartlegging og beredskap?			
Ved nybygg /utvidelse: Blir lokalitet vurdert/omtalt i forhold til risiko for rømming (f. eks grunnforhold, rasfare, vannmengde/trykk)?			
Tas det hensyn til risiko for rømming under prosjektering av nytt og utvidelse av eksisterende anlegg?			
Tar en hensyn til rømmingsrisiko ved valg av materialer og tekniske løsninger?			
Har de ansatte nødvendige kvalifikasjoner for å unngå, eventuelt begrense en rømming?			
Gis det god opplæring i håndtering av utstyr og arbeidsoperasjoner?			
Blir nyansatte og vikarer fulgt opp?			
Er det gode rutiner for vedlikehold?			
<b>Sjekkpunkt i vekstfasen</b>			
<b>Håndtering</b>			
Er det installert dobbelsikring?			
Er det innført rutiner for håndtering av utstyr under arbeidsoperasjoner som vaksinering, sortering, etc?			
Er siler på riktig fastmontert/på plass?			
Har silene riktig lysåpning?			



Unngås det bruk av løse slanger og rør?			
Er koblingene sikre og tette?			
<b>Siler i ute og innekar</b>			
Er det installert dobbelsikring?			
Er siler og rister fastmontert?			
Tåler siler og rister belastning (f. eks tapping av vann og dødfisk)?			
Har siler og rister riktig lysåpning?			
Er siler og rister uten sprekker og gliper?			
Er det innført rutiner få å sikre at siler ikke går tett?			
Dersom kar er påbygget, er siler oppdimensjonert?			
Har virksomheten overfløingsperre på inne og utekar?			
Er det installert alarmer som varsler vannstopp, nivåheving etc?			
<b>Avløpssikring</b>			
Er det installert dobbelsikring?			
Er avløpet fra dødfisksystem, sluker i gulv m.m. koblet inn på hovedavløp <u>før</u> dobbelsikring?			
Er det god merking av rør, koblingspunkt etc?			
<b>Sjekkpunkt under leveranse</b>			
Er det installert dobbelsikring?			
Bli utstyret kontrollert før leveranse?			
Virker valg av teknisk utstyr sikkert?			
Er arbeidsoperasjonene ved leveranse tilstrekkelig overvåket?			
Er det brukt back up løsninger?			
Bli utstyr, siler, rister sjekket før ny fisk kommer i karet?			
Er brygger/kaier/fortøyningspåler tilpasset brønnbåt?			
Er det godt samarbeid/koordinering med brønnbåt mannskap?			